

DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS

Darba aizsardzības shēma ir būvdarbu organizēšanas shēmas sastāvdaļa, kas ir izgatavota atbilstoši Latvijas Republikas 2003. gada 25. februāra MK noteikumiem Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus un informē būvniecības dalībniekus ar nepieciešamo informāciju par darba aizsardzību.

Darba aizsardzības shēma ir būvdarbu organizēšanas shēmas daļa, kas iekļauta SIA"ARCHE" izstrādātā fasādes vienkāršotās renovācijas dokumentācijā objektam "Maltas vidusskolas ēkas mācību korpusa energoefektivitātes paaugstināšana" Skolas ielā 5. Maltā. Paredzēta fasādes vienkāršota renovācija, jumta siltināšana, cokola siltināšana. Pasūtītājs - Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde

DO shēmā ietverti pasākumi no projektēšanas sākuma līdz darbuzņēmēja izvēlei. Otrās stadijas - projekta izpildes posmā veicamie pasākumi - jāiestrādā būvdarbu veikšanas projektā /LBN 310-05/, ko sagatavo darbuzņēmējs.

INFORMĀCIJA PAR BŪVOBJEKTU

Būvlaukumam blakus esošo zemes gabalu izmantošana:

Tiks izmantots apraucamais ceļš ap skolu būvmateriālu piegāžu nodrošināšanai ;
Satiksmes ejas un ar tām saistītie ierobežojumi:

Visā būvniecības laikā pie ēkas ir jāuzstāda zīme ar informāciju par būvdarbu norisi un pagaidu nožogojums gar ēkām, kas norobežo būvdarbu zonu objektā.

Specifiski darba aizsardzības pasākumi, būvdarbu izpildē pielietojot veselībai kaitīgus materiālus vai nenoturīgas un nestabilas konstrukcijas:

- Visus būvgruzus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi (arī azdestu saturošus atkritumus), apglabā atbilstoši normatīvajos aktos par bīstamo atkritumu apglabāšanu noteiktajām prasībām saskaņā ar 2.10.2001. MK noteikumiem Nr. 425.
- Veicot ēkas jumta renovāciju, jāparedz specifiski darba aizsardzības pasākumi, kā sastatņu vai pastatņu drošība, individuāli aizsarglīdzekļi (drošības jostas u.c.), cieši kombinezoni, aizsargķiveres, cimdi.
- Būvobjektā pārsvarā ir lietoti videi draudzīgi materiāli.
- Ja būvdarbu izpildē rodas saskare ar videi un veselībai kaitīgiem materiāliem, tad jāievēro ražotājfirmu norādījumi par materiālu uzglabāšanu, iepakojuma atvēršanu, lietošanu, pārpalikumu, tukšās taras uzglabāšanu un likvidēšanu. Darba izpildītāji jānodrošina ar izplatītājfirmu innstrukcijās norādītajiem personīgās aizsardzības līdzekļiem - respirātoriem, kombinzoniem, cimdiem, apaviem, aizsargbrilēm utt.

DO shēmā ietvertie riska faktori, no kuriem nav iespējams izvairīties, kā arī attiecīgie darba aizsardzības pasākumi.

Vienkāršotās renovācijas dokumentācijā nav ietverti riskanti risinājumi, kuru realizācijā nepieciešami attiecīgi darba aizsardzības pasākumi. Ja darbu izpildes laikā tādi atklājas, jāievēro MK noteikumu Nr. 92 prasības (VI, 29.2).

Iespējamie riska faktori, kuri var rasties būvniecības procesā veselībai kaitīgu materiālu dēļ:

- Neievērojot izplatītājfirmu norādījumus par materiālu uzglabāšanu un izlietošanu, iepakojuma un izlietotās taras uzglabāšanu var rasties videi kaitīga un ugunsbīstama vide.
- Neizmantojot personīgos aizsarglīdzekļus, var rasties draudi darba veicēja un pārējo būvobjektā esošo personu veselībai.

Informācija par paredzētā būvlaukuma teritoriju.

Būvniecības darbi tiek veikti 2 posmos. Pirmajā posmā tiek veikti pamatu atrakšanas darbi . Šajā būvniecības darbu posmā gar ēku jāparedz pagaidu nožogojums, kā arī jāizveido nojumes ieejas mezglos, un jāiezliek brīdinājuma zīmes, lai cilvēkiem garantētu pilnīgu drošību būvdarbu laikā. Otrajā posmā, lai varētu veikt fasādes renovācijas darbus, tiek izvietotas sastatnes gar ēkas ārsienām. Objektā (ēkas iekšpagalmā) tiks novietots vagoniņš strādnieku sadzīves vajadzībām un biotualete.

Nedrīkst ierobežot ugunsdzēsības un avārijas dienestu autotransporta piekļuvi pie būvobjekta. Pie iebrauktuves jāuzstāda zīme par būvdarbu norisi.

Būvlaukumā veicamo darba aizsardzības pasākumu saskaņošana un attiecīgās informācijas apmaiņa starp pasūtītāju, atbildīgo projektētāju, darbuzņēmējiem un pašnodarbinātajiem.

Būvlaukumā veicamos darba aizsardzības pasākumus vada un koordinē ģenerālais darbuzņēmējs un tā pienākumi noteikti MK noteikumos Nr. 92 (V)

Pasākumi saskaņā ar MK noteikumu Nr. 92 3. Punktā minētajiem būvdarbiem

- Būvobjektā veicami sekojoši darbi, kas rada paaugstinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai
- Jumta sagatavošana siltināšanas darbu veikšanai (darbs augstumā)
- Bojātās jumta karnīzes remonts un jumta pārkares izveide, kas ir saistīta ar papildus drošības pasākumiem darbam augstumā;
- Degošu materiālu (zāģmateriāli u.c.) pielietošana.

Veicot minētos darbus, jāvadās pēc MK noteikumu Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus" (71).

DARBU ORGANIZĒŠANAS SHĒMAS PASKAIDROJUMA RAKSTS

Būvdarbu organizēšanas shēma izstrādāta fasādes vienkāršotās renovācijas dokumentācijai, objektam "Maltas vidusskolas ēkas mācību korpusa energoefektivitātes paaugstināšana" Skolas ielā 5. Maltā ietvaros un satāv no būvdarbu ģenerāļplāna shēmas un paskaidrojuma raksta, kura saturs atbilst Vispārīgo būvnoteikumu 5.5 sadaļas 148. Punktā ieteiktajam.

Vispārējie būvniecības apstākļi

Būvdarbu izpildes vieta - SKolas iela 5, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads . Būvniecības darbi notiek ēkai atvēlētajā teritorijā.

Īss galveno būvdarbu apraksts: skatīt DOP-2 lapu.

Vispārējie un speciālie būvniecības apstākļi, iespējamie sarežģījumi un īpatnības.

Būvdarbu organizēšanas sagatavošanas period ā (ziemas mēneši) jārēķinās ar to, ka renovējamā ēkā paralēli notiks mācības un būs skolēnu, skolas personāla kustība pa celiņiem un pie ieejām. Tāpēc objektā jāparedz pagaidu nožogojumi aktīvās būvniecības zonās. Pie rekonstruējamās būves ir pietiekama brīvā teritorija būvmateriālu un būvgružu konteineru novietošanai.

Būvniecības kopējais ilgums.

Noteikts pēc analoga objekta kopējās darbietilpības un pieņemtā strādnieku skaita. Paredzētais būvniecības ilgums ~4 mēneši.

Kvalitātes kontroles nodrošināšana

Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas būvnormatīvos, apbūves noteikumos un citos ar būvniecību saistītajos normatīvajos aktos noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs uzņēmums izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam. Konkrētajā gadījumā būvdarbu kvalitāte galvenokārt saistās ar būvkonstrukciju montāžas darbiem, kurus paveicot objektam jābūt drošam (LBN 006-00)

Kontroli nodrošina būvdarbu veikšanas dokumentācijas kārtošana, atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģiskā kontrole, pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa) noslēguma kontrole. Lai nodrošinātu kvalitātes pārbaudi visos būvdarbu izpildes momentos, pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieņem ar pieņemšanas aktu. Nav pieļaujama veicamo darbu uzsākšana, ja pasūtītāja un darbuzņēmēja pārstāvji nav sagatavojuši un darbu izpildes vietā parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu.

Ja būvniecības gaitā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto darbu bojājumi, pirms darbu uzsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaude un sagatvojams attiecīgs akts. Pasūtītājs saskaņā ar Būvniecības likuma 27. Pantu un Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu un iesniedz būvvaldē būvuzrauga saistībi rakstu.

Ugunsdrošības organizācija.

Ugunsdrošības pasākumi organizējami atbilstoši MK not. Nr. 440 "Ugunsdrošības noteikumi p.7.3. "Ugunsdzēsības tehnika, inventārs un ugunsdzēsāmie aparāti" un p. 8.1. "Prasības, kas jāievēro būvdarbu izpildes laikā" prasībām.

Būvmateriālu novietošana.

Ieteicama īslaicīga būvkonstrukciju un konteineru novietošana.

Vides aizsardzības pasākumi.

Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks, darba resursi ekonomiski.

Būvdarbu laikā demontētos materiālus salādēt konteineros un bez kavēšanās nogādāt būvmateriālu izgāztuvēs vai utilizāciju uzticēt atkritumu apsaimniekošanas organizācijai.

 ARCHE Pils iela 13-4 · Sigulda, LV-2150 · Latvija · Tālr.: 29642028 · e-mail: arche@apollo.lv · Reģ.nr.40003840089 Projekta Nr.: 049	Objekta nosaukums: Izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana			
Pasūtītājs: Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde				
Uzņēmuma vadītājs	Jānis Bērziņš		Adrese: Skolas iela 5, Malta, Maltas pag., Rēzeknes novads	
Arhitekts	Aivars Robiņš		Kadastra Nr.: 7870 003 0589 001	
			Projekta izstrādes datums: 07.2014.	
Rasējuma nosaukums: Darba aizsardzības plāns, Paskaidrojuma raksts			Mērogs:	Lapa: 1
			Lapas kopā: 2	DOP
			Projekta stadija: VR	
			Caurejošais lapas Nr.:	